

行政評価シート(令和元年度実施事業)

1 事務事業名・総合計画の体系等

第3期実施計画の事業名	(仮称)石橋地域拠点施設整備事業				財務会計上の事業名	石橋地域拠点施設整備事業
第3期実施計画の区分章/節(施策)/項目/事業番号	1	1	1	2	担当部署名	行財政改革推進課
総合計画の体系	章	第1章にぎわいと活力あふれるまち				総合計画における施策を章、節、項目に分けて記載しています。
	節(施策)	第1節駅周辺を中心とした市街地の整備				
	項目	項目1石橋駅周辺地区の整備				

2 事業の概要

実施期間(第3期実施計画期間)	令和元年度～令和3年度
事業内容	現石橋駅前会館に図書館や集会施設などの機能を複合させ、幅広い世代や外国人をはじめとする多様な人々の交流の場として、(仮称)石橋地域拠点施設を整備する。 事業内容の概要を記載しています。
めざす姿(目標)	令和4年度より(仮称)石橋地域拠点施設(図書館、地域交流センターなど)を供用開始する。
事業の対象(誰を、何を)	共同利用施設池田市立石橋駅前会館及び石橋駅西自転車駐車場
事業の手段・方法(どのように)	両施設を解体し、図書館や集会施設などの機能をもつ複合施設を新たに建築する。
実施形態(直営/委託)	一部委託
関連計画	・池田市公共施設等総合管理計画 ・池田市個別施設計画 ・阪急石橋駅周辺地区都市再生整備計画 ・池田市立地適正化計画

3 事業費等 事業費に占める財源の内訳を分析しています。

区分	H30年度	R元年度	R2年度	指標値(活動・成果)	指標の内容	実施計画策定時(H30年度)	実績(R元年度)	目標値(R4年度)
	(決算)	(決算)	(予算)					
事業費(千円)A	-	57,970	76,500	建設工事	第3期実施計画策定時にて各担当課が設定した成果指標及び実績、目標値を設定しています。(成果指標が設けられていない事業に関しては成果指標を記載しています。)	-	基本・実施設計完了	完了
主な内訳		57,970	2,500					
設計委託料			74,000					
監理委託料								
請負費								
財源	国・府支出金		46,546		☆成果の達成状況	(A)順調に推移している		
その他				68,800	・上記「達成状況」選択の理由	予定通り基本設計見直し及び実施設計を完了することができたため。		
一般財源C			11,424	7,700	☆目標達成のための有効な事業内容となっているか	(A)有効的である(B)		事業の達成状況、有効性、効率性を記載しています。
一般財源比率 C÷A		19.7%	10.1%		☆事業は効率的に実施できているか	(A)効率的である(B)		
受益者負担率 B÷A					・上記「有効性・効率性」選択の理由	新施設の建設に向け、		

5 事業の現状と今後の見通し

本事業をとりまく状況の変化(社会情勢・ステークホルダー・要望等)	
新型コロナウイルス感染症の拡大	
目標達成に向けた課題に基づき令和3年度以降の事業の方向性について記載しています。	
目標達成に向けた課題	課題を踏まえた今後(令和3年度以降)の事業の方向性
今後の工事の工期に影響が与える可能性がある。	現状維持 《上記方向性の理由・今後のスケジュール等》 当初計画通り令和2年度から3年度に解体工事、新築工事を行い、令和4年度4月に供用開始できるよう事業を推進する。